



PLAN PARTICULIER DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ (PPSS)

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Entreprise	Secotech SRL
Adresse	Rue Frumhy, 20, 4671 Barchon
Tél.	043877060
TVA	BE0537822042
Email	info@secotech.be
Chantier	Seilles
Coordonnées du chantier	Rue de l'église 40 4450 Juprelle

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Secotech SRL intervient sur le chantier pour la réalisation des travaux de carrelage, incluant :

- Préparation des surfaces : nettoyage, nivellement et application de primaires d'accrochage.
- Manutention des matériaux : transport et stockage des carreaux, colles, joints et autres matériaux.
- Découpe et ajustement des carreaux : utilisation d'outils manuels et électriques.
- Pose du carrelage : application de la colle, installation des carreaux et réalisation des joints.
- Finitions : nettoyage des surfaces, application de produits de protection si nécessaire.
- Gestion des déchets : tri, stockage temporaire et évacuation des déchets conformément aux réglementations en vigueur.

Délai d'intervention	Commencement des travaux à partir de mars 2025
Horaire de travail	7h30 - 16h00
Nombre de personnes prévues sur le chantier	3 en moyenne, 5 au maximum

3. ANALYSE DES RISQUES ET MESURES DE PRÉVENTION

Tâches	Risques	Mesures de prévention
Préparation des surfaces	<ul style="list-style-type: none">• Exposition à la poussière• Troubles musculo-squelettiques (TMS)	<ul style="list-style-type: none">• Aspiration de poussière• Port de masques• Formation aux postures de travail
Manutention des matériaux	<ul style="list-style-type: none">• Charges lourdes• Risques de chutes	<ul style="list-style-type: none">• Équipements de levage• Formation à la manutention• Port de chaussures de sécurité antidérapantes
Découpe et ajustement	<ul style="list-style-type: none">• Coupures• Projections de débris• Bruit excessif	<ul style="list-style-type: none">• Gants, lunettes de protection• Protections auditives• Vérification des outils
Pose du carrelage	<ul style="list-style-type: none">• Inhalation de produits chimiques• TMS• Contact avec produits chimiques	<ul style="list-style-type: none">• Colles/joints à faible émission de COV• Masques, gants, genouillères• Alternance des tâches
Finitions	<ul style="list-style-type: none">• Risques de glissades	<ul style="list-style-type: none">• Gants, lunettes de protection• Ventilation adéquate• Nettoyage immédiat des déversements
Gestion des déchets	<ul style="list-style-type: none">• Coupures avec débris• Stockage inapproprié	<ul style="list-style-type: none">• Tri des déchets• Stockage sécurisé• Bordereau de suivi des déchets dangereux

4. ORGANISATION DU CHANTIER

- Planification des interventions : Coordination avec les autres corps de métier.
- Zones de stockage : Définition d'espaces dédiés, sécurisés et accessibles.
- Installations sanitaires : Sanitaires propres et suffisants pour le personnel.
- Circulation : Voies dégagées et sécurisées, signalisation claire.

5. CONSIGNES EN CAS D'URGENCE

Organisation des premiers secours

1. Alerte : Composer le 112.
2. Informations à fournir :
 - Localisation du chantier.
 - Nature de l'accident.
 - Nombre et état des blessés.
3. Premiers secours :
 - Application des gestes de premiers secours.
 - Utilisation de la trousse de secours disponible.
4. Accueil des secours :
 - Une personne guide les secours depuis l'entrée du chantier.

Moyens de première intervention

- Équipements disponibles :
 - Extincteurs adaptés répartis sur le chantier.
 - Trousse de secours vérifiée régulièrement.
- Personnel formé :
 - Présence d'au moins un secouriste par équipe.

6. ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

- Casque de chantier (risque de chute d'objets).
- Lunettes de protection (projections).
- Masques respiratoires (poussières, vapeurs).
- Gants de protection (coupures, produits chimiques).
- Chaussures de sécurité (antidérapantes, embout renforcé).
- Protections auditives (outils bruyants).
- Genouillères (travail prolongé au sol).

7. GESTION DES DÉCHETS

- Tri sélectif : Séparation des déchets inertes et dangereux.
- Stockage temporaire : Zones dédiées, sécurisées.
- Évacuation : Déchets enlevés une fois par semaine minimum.
- Sensibilisation du personnel : Formation et affichage des consignes.

8. MESURES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION

Coactivité sur le chantier

- Coordination avec les autres corps de métier.
- Définition de plages horaires spécifiques pour tâches bruyantes.
- Communication avant toute tâche à risque.

Sécurisation des accès et circulation

- Délimitation des zones de travail avec barrières.
- Maintien des voies de circulation dégagées.
- Accès interdit aux personnes non autorisées.

Travail en hauteur

- Utilisation d'escabeaux et échafaudages conformes.
- Port obligatoire de harnais de sécurité à +2m.
- Contrôle systématique des équipements.

Utilisation de produits chimiques

- Consultation des fiches de sécurité (FDS).
- Ventilation des zones de travail.
- Port de protections adaptées.

9. RESPONSABLES ET CONTACTS

- Ligne hiérarchique :
 - Maccio Grégory – Tél. : 0498/324949 – Email : gregory@secotech.be
- Conseiller en prévention :
 - VAN NEUSS – Tél. : 081/321040 – Email : ingrid.vanneuss@idewe.be
- Service externe de prévention (SEPPT) :
 - IDEWE – Chaussée de Liège, 140-142 – 5100 Jambes
- Assureur Loi :
 - Fédérale Assurance

10. VALIDATION DU PPSS

Par la présente, Secotech SRL adhère aux mesures définies dans le PPSS de l'entreprise générale ainsi qu'au plan d'installation de chantier de celle-ci.

Responsable de l'entreprise : Maccio Grégory

Date : 22/03/2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maccio Grégory', is centered below the text. The signature is stylized with a large, looped 'M' and a long, horizontal stroke at the end.